



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LUMBARDA

KLASA: 023-01/21-01/7
URBROJ: 2138/06-01-21-1
Lumbarda, 19.07. 2021.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 68/18, 110/18 - Odluka USRH i 32/20) te članka 47. Statuta Općine Lumbarda ("Službeni glasnik Općine Lumbarda", br. 3/13, 2/16, 1/18, 1/20 i 1/21), općinska načelnica Općine Lumbarda podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima. Ovaj Program financirao se u 2020. godinu iz prihoda od: komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta otpada "Kokojevica", potpora od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Grada Korčule, te iz ostalih proračunskih sredstava.

Općinska načelnica je dužna općinskom vijeću podnijeti Izvješće o izvršenju Programa, te se navedeno izvješće podnosi zajedno sa izvješćem o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2020. godinu.

Programom za 2020. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju planirala tijekom 2019. godine.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa za 2020. godinu, od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Ostvarenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u protekloj godini bilo je kako slijedi:

1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Iz ovog programa u 2020. godini izrađen je idejni projekt uređenja parkinga u centru mjesta (parking u Bačića) te je za potrebe istog napravljen geodetski snimak stvarnog stanja za projektiranje parkirališta na dijelu kat. čest. zem. 968/1 i 968/4 k.o. Lumbarda.

Prema podacima Jedinog upravnog odjela za izvršenje ovih radova utrošen je iznos od 10.493,65 kuna.

Na plaži Bilin žal zbog posljedica olujnog nevremena saniran je i proširen plato za prihvat automobila u ljetnim mjesecima te je sanirana priobalna šetnica koja je dijelom bila uništena u olujnom nevremenu. Za navedene radove ukupno je utrošen iznos od 222.596,75 kuna.

Sveukupno je za realizaciju programa građenja javnih površina u 2020. godini utrošen iznos od 233.090,40 kuna.

2. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Zbog situacije sa pandemijom koronavirusa i smanjenja proračunskih prihoda neki su programi ukinuti, a neki smanjeni ovisno o važnosti programa, odnosno hitnosti realizacije istog.

U 2020. godini ukupno je na troškove građenja nerazvrstanih cesta utrošen iznos od 310.957,66 kuna.

Iz navedenog programa financirana je izrada geodetskog snimka svarnog stanja za dio kat. čest. zem. 3873 k.o. Lumbarda, u naravi ceste u Maloj postrani radi regulacije oborinskih voda na istoj.

Radi ostajanja oborinskih voda na navedenoj prometnici, napravljena je nova drenaža iste na način da je spušten nivo navedene ceste, te je ista i betonirana. Nakon betoniranja, cijela navedena prometnica je presvučena sa novim slojem asvalta.

Zbog komunalnog opremanja građevinskih čestica uz nerazvrstanu cestu na predjelu Rudine, napravljeno je komunalno opremanje iste na način da su postavljeni novi vodovi za struju, vodu i telefon. U drugoj fazi planirano je proširenje navedene ceste te presvlačenje ceste sa novim slojem asvalta.

Na predjelu Žabnjak uređena je i betonirana lokalna nerazvrstana cesta do kuće Nebojše Bebića.

Na predjelu Krmača betonirane su stepenice sa podestima i uređena nerazvrstana cesta sjeverno od kuće Damjanović.

Pored navedenog, uređene su i lokalne nerazvrstane ceste na predjelu Ražnjić - Jurtina, cesta ispred kuće Ivan Nobilo - Bepe na Krmači, te na istom predjelu cesta kod kuće Damjanović - Balarin.

3. IZGRADNJA KANALIZACIJE

Dana 17.01.2020. godine potpisan je ugovor između Općine Lumbarda i NPKLM vodovod d.o.o. iz Korčule o osiguranju financijskog učešća od 15% za financiranje studijske i projektne dokumentacije na području aglomeracije Lumbarda, te je dana 17.11.2020. godine sklopljen Dodatak 1. navedenom ugovoru.

Navedenim ugovorom Općina Lumbarda se obvezuje na financijsko učešće od 15 % sredstava financiranja za potrebe izrade studijske i projektne dokumentacije na području aglomeracije Lumbarda i to sve do okončanja predmetnog projekta. Preostalih 85 % ugovorenog financiranja po sporazumu dužne su osigurati Hrvatske vode.

Po podacima Jedinственог управног одјела Опćине Lumbarda за извршенје овог програма у 2020. години укупно је утрошен износ од 143.294,10 kuna.

4. PROŠIRENJE GROBLJA "SV. IVAN"

Po podacima Jedinственог управног одјела Опćине Lumbarda за извршенје овог програма у 2020. години укупно је утрошен износ од 45.875,00 kuna.

Izrađen je geodetski elaborat u svrhu evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture na groblju, te su sada katastarske čestice u obuhvatu groblja evidentirane u zemljišnim knjigama u vlasništvu Općine Lumbarda.

U narednom periodu planirana je kupnja privatnog zemljišta u svrhu proširenja groblja Sveti Ivan te uređenje pristupne ceste od mrtvačnice do samog groblja.

5. SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA "KOKOJEVICA"

Izvršenje ovih radova financira se sukladno ugovoru o korištenju sredstava Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta, sklopljenim između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Općine Lumbarda i Grada Korčule.

Dana 24.02.2020. sklopljen je Ugovor o javnim radovima sanacije deponija komunalnog otpada "Kokojevica". Ugovor su sklopili naručitelji: Općina Lumbarda, KTD Mindel d.o.o. i Grad Korčula te izvođač G.T.Trade d.o.o. iz Splita.

Vrijednost ugovora ukupno iznosi 7.055.305,01 s PDV-om.

U navedeni iznos ulazi i izgradnja nove kazete za odlaganje otpada koju zajednički financiraju Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa 75 % , Grad Korčula sa 17,5 % i Općina Lumbarda sa 7,5 % od planirane investicije.

Prema podacima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda za izvršenje ovog programa u 2020. godini ukupno je utrošen iznos od 1.995.669,39 kuna.

6. IZGRADNJA ŠETNICE NA PREDJELU SOLINE

Zbog situacije sa pandemijom koronavirusa i smanjenja proračunskih prihoda neki su programi ukinuti, a neki smanjeni ovisno o važnosti programa, odnosno hitnosti realizacije istog.

U 2020. godini iz navedenog programa nije bilo troškova za realizaciju projekta priobalne šetnice na predjelu Soline.

7. IZGRADNJA PODUZETNIČKE ZONE "HUMAC - PUDARICA"

Prema podacima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda, iz navedenog programa financirani su troškovi izrade geodetskog elaborata u svrhu diobe katastarskih čestica, na području obuhvata zahvata za izgradnju ceste kroz puduzetničku zonu "Humac - Pudarica" u iznosu od 30.000,00 kuna.

8. IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Dana 24.02.2020. sklopljen je Ugovor o javnim radovima sanacije deponija komunalnog otpada "Kokojevica". Ugovor su sklopili naručitelji: Općina Lumbarda, KTD Mindel d.o.o. i Grad Korčula te izvođač G.T.Trade d.o.o. iz Splita.

Vrijednost ugovora ukupno iznosi 7.055.305,01 s PDV-om.

U navedeni iznos ulazi i izgradnja reciklažnog dvorišta koju financiraju Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa 75 % i Općina Lumbarda sa 25 % od planirane investicije.

Prema podacima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda za izvršenje ovog programa u 2020. godini ukupno je utrošen iznos od 1.983.115,41 kuna.

9. ELEKTRIFIKACIJA I VODOOPSKRBA POLUOTOKA RAŽNJIĆ

U 2020. godini nije bilo aktivnosti po navedenom programu iz razloga nedostatka sredstava za realizaciju istog.

Pregled izvršenja programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu				
Djelatnosti		Program	Ostvarenje	Indeks
1.	Građenje javnih površina	330.000,00	233.090,40	70,6
2.	Građenje nerazvrstanih cesta	720.000,00	310.957,66	43,2
3.	Izgradnja kanalizacije	350.000,00	143.294,10	40,9
4.	Proširenje groblja "Sv. Ivan"	250.000,00	45.875,00	18,4
5.	Sanacija odlagališta otpada "Kokojevica"	300.000,00	1.995.669,39	665,2
6.	Izgradnja šetnice na predjelu Soline	50.000,00	0,00	0,0
7.	Izgradnja poduzetničke zone "Humac - Pudarica"	270.000,00	30.000,00	11,1
8.	Izgradnja reciklažnog dvorišta	150.000,00	1.983.115,41	1322,1
9.	Elektrifikacija i vodoopskrba poluotoka Ražnjić	40.000,00	0,00	0,0
UKUPNO		2.460.000,00	4.742.001,96	192,8

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini iznose 4.742.001,96 kuna, a financirana su iz slijedećih izvora:

- komunalni doprinos	263.181,05
- komunalna naknada	189.981,34
- ekološka renta	169.070,52
- potpore - FZOEU i Grad Korčula	3.223.201,82
- ostali proračunski prihodi	896.567,23

Ovo izvješće objavit će se u "Službenom glasniku Općine Lumbarda", a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKA NAČELNICA:
Marija Klisura, mag. ing. prosp. arch.