REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LUMBARDA

KLASA:
URBROJ:

Lumbarda, ____. srpanj 2024.

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 68/18, 110/18 - Odluka USRH i 32/20) te članka 47. Statuta Općine Lumbarda ("Službeni glasnik Općine Lumbarda", br. 3/13, 2/16, 1/18, 1/20 i 1/21), općinska načelnica Općine Lumbarda podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Lumbarda za 2023. godinu

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima. Ovaj Program financirao se u 2023. godinu iz prihoda od: komunalnog doprinosa, naknade za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta otpada "Kokojevica", ostalih proračunskih prihoda te pomoći proračunu iz drugih proračuna.

Općinsko vijeće Općine Lumbarda je na 14. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2024. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukturena na području Općine Lumbarda za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Lumbarda“, br. 4/23). Općinsko vijeće Općine Lumbarda je na 19. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine donijelo Program izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukturena na području Općine Lumbarda za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Lumbarda“, br. 11/23).

Općinska načelnica je dužna općinskom vijeću podnijeti Izvješće o izvršenju Programa, te se navedeno izvješće podnosi zajedno sa izvješćem o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2023. godinu.
Programom za 2023. godini utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju planirala tijekom 2022. godine.
Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa za 2023. godinu, od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Zakon o komunalnom gospodarstvu (ZKG) je u članku 59. propisao što se smatra komunalnom infrastrukturom u smislu tog Zakona, odnosno komunalna infrastruktura jesu:
1. nerazvrstane ceste,
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. javna parkirališta
4. javne garaže

5. javne zelene površine
6. građevine i uređaji javne namjene
7. javna rasvjeta
8. groblja i krematoriji na grobljima
9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu ZKG prema članku 64., obuhvaća sljedeće radnje i radove:
1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
3. pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
4. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Ostvarenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u protekloj godini bilo je kako slijedi:

1. NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE PROMETNE POVRŠINE

Iz ovog programa u 2023. godini dovršen je elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat pješačka šetnica "Lungo mare" na predjelu Soline.
Također je bilo u planu i infrastrukturno opremanje zemljišta uz zaobilaznicu u svrhu stvaranja uvjeta za nesmetani priključak na komunalnu infrastrukturu Općine Lumbarda, ali je navedena investicija prebačena u slijedeće godine. Prema podacima Jedinstvenog upravnog odjela za izvršenje ovih radova utrošen je iznos od 4.562,35 eura.

2. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Na temelju ugovora između Općine Lumbarda i NPKLM vodovod d.o.o. iz Korčule o osiguranju financijskog učešća od 15% za financiranje studijske i projektne dokumentacije na području aglomeracije Lumbarda, Općina Lumbarda se obvezuje na financijsko učešće od 15 % sredstava financiranja za potrebe izrade studijske i projektne dokumentacije na području aglomeracije Lumbarda i to sve do okončanja predmetnog projekta. Preostalih 85 % ugovorenog financiranja po sporazumu dužne su osigurati Hrvatske vode.
U 2023. godini nastavljeni su radovi na studijskoj i projektnoj dokumentaciji koja je preduvjet za početak izvođenja zemljanih radova.
Također su nastavljeni radovi na projektnoj dokumentaciji za poslovnu zonu Humac-Pudarica.
U tekućoj godini dovršena je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, te je nabavljena komunalna oprema koja je neophodna za funkcioniranje istog.
Također je izrađena tehnička dokumentacija za ozakonjenje zgrade Doma kulture, a što je preduvjet za javljanje na natječaje za adaptaciju i uređenje istog.
Po podacima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda za izvršenje ovog programa u 2023. godini ukupno je utrošen iznos od 96.343,94 eura.

3. JAVNA RASVJETA

Po podacima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda za izvršenje ovog programa u 2023. godini ukupno je utrošen iznos od 11.697,78 eura.
Na području Općine Lumbarda u 2023. godini proširen je sustav javne rasvjete na dijelu zaobilaznice i dijelu ulica koje su bile djelomično osvijetljene, a shodno tome imali smo rashode za nabavu rasvjetnih tijela (električnih ili solarnih) i stupova javne rasvjete te rashode za usluge spajanja na elektroenergetski sustav Općine Lumbarda.

4. GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA

U 2023. godini srušen je stari te izgrađen novi zid sa istočne strane groblja sv. Ivana u Lumbardi sa pripadajućim arulama te je zasađena živica u istima.
Po podacima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda za izvršenje ovog programa u 2023. godini ukupno je utrošen iznos od 122.595,37 eura.

5. JAVNA PARKIRALIŠTA

U 2023. godini uređeno je parkiralište na predjelu Krmača te preko puta igrališta za male sportove.
Također je izrađena projektna dokumentacija za parking u centru mjesta, a što je preduvjet za izgradnju i stavljanje u funkciju istog.
Po podacima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda za izvršenje ovog programa u 2023. godini ukupno je utrošen iznos od 18.714,48 eura.

6. JAVNO ZELENE I SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE

U 2023. godini dovršeno je uređenje igrališta za male sportove u Lumbadi, nabavljena je i ugrađena potrebita oprema te je uređena i opremljena tribina za sjedenje.
U uvali Račišće izgrađena je i popločana nova priobalna šetnica od spoja na županijsku cestu do mosta ispod kuće Dina Runka. Također je izgrađen novi podgradni zid prema moru te je na dijelu obalne šetnice zasađeno drveće.
Također je izrađena projektna dokumentacija u svrhu realizacije projekta uspostave zelene infrastrukturu na području Općine Lumbarda, a koji je djelomično sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.
Po podacima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda za izvršenje ovog programa u 2023. godini ukupno je utrošen iznos od 169.888,34 eura.

Pregled izvršenja programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu				
Djelatnosti		Program	Ostvarenje	Indeks
1.	Nerazvrstane ceste i javne prometne površine	4.565,00	4.562,35	99,9
2.	Građevine i uređaji javne namjene	100.154,00	96.343,94	96,2
3.	Javna rasvjeta	11.698,00	11.697,78	100,0
4.	Groblja i krematoriji na grobljima	122.597,00	122.595,37	100,0
5.	Javna parkirališta	18.940,00	18.714,48	98,8
6.	Javne zelene i sportsko-rekreacijske površine	170.432,00	169.888,34	99,7
UKUPNO		**428.386,00**	**423.802,26**	**98,9**

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini iznose 423.802,26 eura, a financirana su iz slijedećih izvora:

- komunalni doprinos ..... 72.032,75 €
- ekološka renta ..... 25.482,58 €
- ostali proračunski prihodi ..... 173.672,95 €
- pomoći ..... 152.613,98 €

Ovo izvješće objavit će se u "Službenom glasniku Općine Lumbarda", a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKA NAČELNICA:
Marija Klisura, mag. ing. prosp. arch.